



Departamento Diseño & Construcción

Informe de Gestión – Tercer Trimestre de 2025 (jul. – sep.)



Joint Commission International
HOSPITAL ACREDITADO



HIMSS

EMRAM
HIMSS SOLUTION



www.fcv.org
f c v c o l o m b i a

Proyectos de Diseño

Tercer Trimestre de 2025 (jul. – sep.)


Estado	Sede	Proyecto	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
01 - Entregado	CIE	Piso 5 - Multiespacios (Oficinas)	V.2	V.3	
		Piso 1 - Local Salud Mia		V.1	V.5
	CSH	Actualización Planos y Rutas		V.4	
	CTE	Fase 2 Piso 2 - Planta Equipos Biomédicos	V.4	V.5	
	ICV	Piso 5 - Chequeos Ejecutivos	V.1	V.2	
		Piso 1 - Experiencia del Paciente	V.1	V.2	
		Piso 2 - Oficinas Administrativas	V.1	V.2	
		Piso 2 - Sala Preferencial	V.1	V.4	
		Piso 12 - Salas de Bienestar		V.1	V.2
		Piso 5 - Salas de Descanso		V.1	V.2
		Piso 10 - Salas de Descanso		V.1	V.2
		Piso 1 - Recepción Puntos Vital		V.1	V.2
	HIC	Tramo 3 Piso 2 - Urgencias		V.2	V.4
	MAZ	General - Albergue (Colegio)		V.3	V.5
		Piso 1 - Lavandería		V.9	V.11
02 - En Revisión	HIC	Tramo 1 Sótano 1 - Oncología VIP	V.1	V.2	V.2
		Tramo 2 Sótano 1 - Salud Digestiva VIP		V.1	V.1
		Tramo 2 Sótano 1 - Ciclotrón			V.4
	CTE	Piso 1 - Comedor de empleados			V.2
	ICV	Piso 1 - Experiencia del Paciente			V.1
		Piso 1 - Consulta Externa Vascular			V.1
		Piso 1 - Admisiones			V.1
	CIE	Piso 1A - Fase 3 - Inst. Medicina	V.2	V.4	V.4
03 - En Ejecución	CIE	Piso 1A - Laboratorio de Células Madre		V1	V.2
		Piso 5 - Hospital Virtual (Reubicación)		V.1	V.2
	HIC	Tramo 3 Piso 4 - Neonatos			V.1


Proyectos 2025 – Q3


Entregados: 7


En Revisión Cliente: 8



En Ejecución: 3























Versión 1 (Anterior)



Versión 2 Actual

























Proyectos de Construcción

Tercer Trimestre de 2025 (Jul. – Sep.)

Estado	Sede	Proyecto	2025 Q1	2025 Q2	2025 Q3
01 - Entregado	CIE	Piso 5 Norte - Adecuación de las oficinas.	X	X	X
	HIC	Tramo 2 Piso 4 - Pasillos 3 a 4		X	X
		Tramo 2 Piso 4 - Impermeabilizaciones			X
	URB	Reparcheo General			X
		Señalización Vial (Bordillos)			X
03 - En Ejecución	CIE	General - Posventa Consultorios y Locales			X
		Piso 5 Norte - Traslado de Puertas.			X
	CTE	General - Conexión AMB (Legalización Servicio)	X	X	X
		General - Mantenimiento Cubiertas	X	X	X
	HIC	Tramo 2 Piso 4 - Laboratorio de Fertilidad		X	X
		Tramo 2 Piso 4 - Pasillos 1 a 2			X
		Tramo 3 Piso 1 - Sala de Bienestar			X
	MAZ	Piso 1 - Lavandería (Estado Contractual)			X
	URB	Señalización Entrada			X

Proyectos 2025 – Q3

Entregados:5



En Ejecución:9

Antes



Después
































OM
11/03/2025 14:37