 Grupo-epm	MACROPROCESO ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No.: 08
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Página: 1 de 4
	FORMATO ACTA DE EJECUCIÓN MENSUAL, AVANCE, RECIBO PARCIAL	Código: FABAC011


ACTA NÚMERO : 02
CONTRATO : CW 149224
OBJETO: OBRA CIVIL, SUMINISTRO, MONTAJE, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA MODERNIZACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE ESSA
CONTRATISTA : UNIÓN ELÉCTRICA S.A.
VALOR CONTRATO : \$ 4.861.964.157
PRESUPUESTO EJECUTADO : \$ 64.138.360
VALOR DEL PAGO **SESENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$ 60.338.696) M/CTE**

El día 24 de Enero del 2022 en las oficinas de Electrificadora de Santander S.A. ESP, Región Bucaramanga, se reunieron el Ingeniero JUAN SEBASTIAN MOSQUERA CELY, en su calidad de Administrador del contrato, y el Ingeniero PAULO ANDRES RENDON ROBLEDO, en representación de la firma UNIÓN ELÉCTRICA S.A., con el fin de liquidar los siguientes conceptos, así como sus lugares de desarrollo:

ACTIVIDAD	MUNICIPIO	VALOR
VALOR COSTO DIRECTO	Bucaramanga, Santander	\$ 30.158.244
VALOR ADMINISTRACIÓN		\$ 28.672.813
UTILIDAD (5%)		\$ 1.507.912
VALOR NETO		\$ 60.338.969

Estos conceptos han sido verificados por el Administrador del contrato, cuando aplique, en sus respectivo(s) lugar(es) de desarrollo y podrán ser relacionados en un anexo adjunto que formará parte integral de esta acta, la cual es el insumo para la liquidación del pago.

ACTA NÚMERO: 02
 CONTRATO NÚMERO: CW149224

 Grupo epm	MACROPROCESO ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No.: 08
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Página: 2 de 4
	FORMATO ACTA DE EJECUCIÓN MENSUAL, AVANCE, RECIBO PARCIAL	Código: FABAC011


NOTA ACLARATORIA: Aplica descuento de estampilla pro-electrificación rural.

De acuerdo con lo establecido en los términos del proceso: **SE DEBE RETENER EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL VALOR DE CADA FACTURA**

Dejar constancia y control de los elementos suministrados por ESSA al contratista en caso de que aplique conforme a los procedimientos establecidos.

En constancia firman quienes en ella intervienen.

POR ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P.



JUAN SEBASTIÁN MOSQUERA CELY

CC 1.098.643.274

Profesional 2 – Gestor administrativo


Área de proyectos – ESSA

HERNANDO EMIRO PORTILLO MONSALVE

CC 13.569.369

Profesional 4 (E) Área de Proyectos – ESSA


POR UNIÓN ELÉCTRICA S.A.



PAULO ANDRES RENDON ROBLEDO

CC 98.486.970

Director del Proyecto


 Grupo-epm	MACROPROCESO ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No.: 08
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Página: 3 de 4
	FORMATO ACTA DE EJECUCIÓN MENSUAL, AVANCE, RECIBO PARCIAL	Código: FABAC011

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Medida	Valor Acta
1	COMPONENTE CIVIL Y ARQUITECTÓNICO			
1.1	PRELIMINARES			
1.1.1	REPLANTEO	M2	93,97	\$ 202.304
1.1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS DIVISORIOS EN MAMPOSTERÍA.	M2	161,97	\$ 3.042.045
1.1.5	DEMOLICIÓN DE GUARDA ESCOBAS	ML	47,10	\$ 486.536
1.1.6	DEMOLICIÓN DE PISO INCLUYE MORTERO	M2	281,75	\$ 6.848.079
1.1.7	DESMONTE DE CIELO RASO EN CUALQUIER MATERIAL Y ESTRUCTURA PORTANTE	M2	41,71	\$ 545.030
1.1.9	DESMONTE PUERTAS Y MARCOS	UND	10,00	\$ 816.696
1.1.11	DESMONTE DE MUEBLES EMPOTRADOS	GL	1,00	\$ 1.633.392
1.1.13	RETIRO DE CASETONES EN MADERA	M2	275,26	\$ 4.496.074
1.1.14	RETIRO DE ESCOMBROS A LUGAR AUTORIZADO POR AUTORIDADES AMBIENTALES, INCLUYE EMPACADO EN COSTALES DE LONA Y TRASIEGO	M3	94,00	\$ 9.863.082
1.1.20	RETIRO DE CABLES ELÉCTRICOS DE TODO TIPO	ML	1.443,30	\$ 1.571.650
1.1.22	DESMONTE DE EQUIPOS SANITARIOS EXISTENTES	GL	1,00	\$ 653.357
Subtotal				\$ 30.158.244
Administración (\$)				\$ 28.672.813
Utilidad (5%)				\$ 1.507.912
Valor Total				\$ 60.338.969

Juan S. Mosquera

JUAN SEBASTIÁN MOSQUERA CELY
 CC 1.098.643.274
 Profesional 2 – Gestor administrativo
 Área de proyectos – ESSA

PAULO ANDRES RENDON ROBLEDO
 CC 98.486.970
 Director del Proyecto

 Grupo-epm	MACROPROCESO ABASTECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión No.: 08
	PROCESO ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS	Página: 4 de 4
	FORMATO ACTA DE EJECUCIÓN MENSUAL, AVANCE, RECIBO PARCIAL	Código: FABAC011

ADMINISTRACIÓN					
Código	Nombre Componente	Unidad de medida	Cantidad	Valor unitario (moneda del contrato)	Subtotal
1.	Impuestos y Pólizas				
1.1	Contribución Especial 5%	GL	1,00		
1.2	Estampilla Pro-Electrificación Rural 2%	GL	1,00		
1.3	Pólizas	GL	1,00		
Subtotal componente 1					
2.	Personal				
2.1	Nomina Administrativa	UND	1,00	\$ 25.194.035,10	\$ 25.194.035,10
Subtotal componente 2					25.194.035,10
3	Depreciación				
3.1	Depreciación de equipos	UND	1,00		
Subtotal componente 3					
4	Oficina y Bodega				
4.1	Oficina y Bodega	UND	1,00	\$ 2.510.950,01	\$ 2.510.950,01
4.2	Servicios Públicos	UND	1,00	\$ 297.268,00	\$ 297.268,00
Subtotal componente 4					2.808.218,01
5	Transporte				
5.1	Viajes administrativos	UND	1,00	\$ 670.560,00	\$ 670.560,00
Subtotal componente 5					670.560,00
TOTAL ADMINISTRACIÓN					\$ 28.672.813

Juan S. Mosquera

JUAN SEBASTIÁN MOSQUERA CELY
 CC 1.098.643.274
 Profesional 2 – Gestor administrativo
 Área de proyectos – ESSA

PAULO ANDRES RENDON ROBLEDO
 CC 98.486.970
 Director del Proyecto

ACTA NÚMERO: 02
 CONTRATO NÚMERO: CW149224