





Informes	Código TRD 31.19	Pág. 2 de 10
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

INFORME

VISITA TECNICA No. 01	<u>FECHA</u>			<u>PROYECTO</u>
	Día	Mes	Año	Mejoramiento Biblioteca de Barrio Buenos Aires.
	17	Julio	2025	

PERSONAS QUE REALIZARON LA VISITA	
Nombre	Firma
Wilson Sierra Mayorga	
Eng. Libardo A. Martinez	

OBSERVACIONES:

Entrega y recibo por parte del Contratista, con el cumplimiento del 100% de la obra, realizando mejoramientos internos de acabados, muros, Sistema Sanitario, instalación de Ventanas y mejoramiento Viga canal incluyendo Impermeabilización.



Proyectó: Wilson Sierra- Practicante Ing. Civil ASPI

④.



INFORME

VISITA TECNICA No. 01	FECHA			PROYECTO
	Día	Mes	Año	Mejoramiento y construcción Parque Principal - San Vicente C.H.
	21	Agosto	2015	

PERSONAS QUE REALIZARON LA VISITA	
Nombre	Firma
Wilson Sierra Mayorga.	
Ing. civil: Libando Andres M.	

OBSERVACIONES:

Primer Visita de Seguimiento por parte del practicante a la construcción del parque principal del municipio. Se evidencia la fundición de un muro reforzado de contención y columnas que según planas estructurales soportarán una placa para soportar en su mayoría cargas vivas. Según ingeniero de interventoría el proyecto presenta un avance aproximado del 40%. Se utilizaron 8 Mixer para la fundición, también se evidenció el correcto funcionamiento y elementos de seguridad para los trabajadores.

Proyectó: Wilson Sierra- Practicante Ing. Civil ASPI







Informes	Código TRD 31.19	Pág. 2 de 10
	Actualización: 23-12-2015	Versión 03

INFORME

VISITA TECNICA No. 01.	FECHA			PROYECTO
	Día	Mes	Año	
	24	Sept	2025	Convenio Solidario con JAL Pampionita - construcción de Placa Huellas.

PERSONAS QUE REALIZARON LA VISITA	
Nombre	Firma
Wilson Sierra Mayorga	
Ing. civil : Libando Andres M.	

OBSERVACIONES:

El día 24 de Septiembre se realiza Visita técnica de Seguimiento en la Construcción de 70 metros lineales de Placa Huella, en la Visita realizada Se evidencio el correcto procedimiento de fundición de las placas, incluyendo los espacios para las riostras y cunetas, Se observa un avance de más del 50%. Se espera que en las proximas Semanas se de por terminada la obra. obra Ubicada en la Vereda de Pamplonita. San Vicente ch



Proyectó: Wilson Sierra- Practicante Ing. Civil ASPI





INFORME

VISITA TECNICA No. 02	FECHA			PROYECTO
	Día	Mes	Año	Mejoramientos y Construcción Parque principal - San Vicente Ch.
	20	Septi	2025	

PERSONAS QUE REALIZARON LA VISITA	
Nombre	Firma
Wilson Sierra Mayorga	
Ing. civil: Libardo Andres Martinez.	

OBSERVACIONES:

Hoy Domingo 28 de Sept. 2025, en Horas de la mañana se realiza la fundición de la placa aligerada. Se tiene a la espera de 16 Mixer, días anteriores se realizó una visita para la observación de instalación de formaletas y vigas y elementos de aligeración.

Proyectó: Wilson Sierra- Practicante Ing. Civil ASPI

