

Apéndice H. Formato de seguimiento y control de material alquilado.

MATERIAL ALQUILADO AL 12 DE JULIO								
PALACE								
GARCIA VEGA 16-31 JUNIO \$1,209,862								
ITEM	DE SCRIPCIÓN	CANTIDA D	V.UNIT-IVA	VALOR POR DIA ALQUILER	FECHA INGRES O	DÍAS ALQUILADOS	VALOR POR DIAS ALQUILADOS	VALOR SEMANAL POR ALQUILER
1	LATAS 20CM(8")	7	\$ 274	\$ 1.916	27-ene	76	\$ 145.608	\$ 13.411
2	PARAL DE 3M	53	\$ 143	\$ 7.568	11-mar	33	\$ 249.757	\$ 52.979
3	PARAL DE 6M	400	\$ 464	\$ 185.640	1-abr	12	\$ 2.227.680	\$ 1.299.480
4	CHAPETAS	200	\$ 30	\$ 5.950	6-abr	7	\$ 41.650	\$ 41.650
	CHAPETAS	150	\$ 30	\$ 4.463	7-abr	6	\$ 26.775	\$ 31.238
5	LATAS DE 30 CM(12")	60	\$ 369	\$ 22.134	6-abr	7	\$ 154.938	\$ 154.938
6	LATAS DE 60 CM(24")	24	\$ 452	\$ 10.853	6-abr	7	\$ 75.970	\$ 75.970
7	CERCHAS METALICA 4M	25	\$ 250	\$ 6.248	7-abr	6	\$ 37.485	\$ 43.733
TOTALES				\$ 244.771			\$ 2.959.863	\$ 1.713.398
INSERCO 1-31 JUNIO \$442,279								
ITEM	DE SCRIPCIÓN	CANTIDA D	V.UNIT-IVA	VALOR POR DIA ALQUILER	FECHA INGRES O	DÍAS ALQUILADOS	VALOR POR DIAS ALQUILADOS	VALOR SEMANAL POR ALQUILER
1	PARALES METALICOS XIM	7	\$ 79	\$ 550	14-oct	191	\$ 105.008	\$ 3.848
		20	\$ 79	\$ 1.571	14-ene	89	\$ 139.801	\$ 10.996
TOTALES				\$ 2.121			\$ 244.809	\$ 14.844
FORMADCOL 1-31 JUNIO \$6,761,555								
ITEM	DE SCRIPCIÓN	CANTIDAD	V.UNIT-IVA	VALOR POR DIA ALQUILER	FECHA INGRES O	DÍAS ALQUILADOS	VALOR POR DIAS ALQUILADOS	VALOR SEMANAL POR ALQUILER
1	ALINEADOR 2M	53	\$ 179	\$ 9.461	22-ene	81	\$ 766.301	\$ 66.223,50
2	ALINEADOR 1M	53	\$ 89	\$ 4.730	22-ene	81	\$ 383.150	\$ 33.111,75
3	TENSORES	366	\$ 105	\$ 38.328	22-ene	81	\$ 3.104.529	\$ 268.292,64
4	PINES	288	\$ 15	\$ 4.455	22-ene	81	\$ 360.884	\$ 31.187,52
5	CORBATAS PARA MURO DE 25CM	20	\$ 40	\$ 809	25-ene	78	\$ 63.118	\$ 5.664,40
6	PARAL DE 4,50M A 6M	62	\$ 595	\$ 36.890	31-ene	72	\$ 2.656.080	\$ 258.230,00
7	PARAL DE 4 A 5,5M	40	\$ 405	\$ 16.184	3-feb	69	\$ 1.116.696	\$ 113.288,00
8	TABLERO 1,40*70	100	\$ 179	\$ 17.850	23-feb	49	\$ 874.650	\$ 124.950,00
		400	\$ 179	\$ 71.400	4-mar	40	\$ 2.856.000	\$ 499.800,00
	ALINEADOR DE 6M	20	\$ 445	\$ 8.901	18-abr	2	\$ 17.802	\$ 62.308,40
TOTALES				\$ 200.107			\$ 12.181.408	\$ 1.400.748
ROBINSON DUARTE 1-31 MAR \$845,780								
ITEM	DE SCRIPCIÓN	CANTIDAD	V.UNIT-IVA	VALOR POR DIA ALQUILER	FECHA INGRES O	DÍAS ALQUILADOS	VALOR POR DIAS ALQUILADOS	VALOR SEMANAL POR ALQUILER
1	TABLERO TRICAPA 1*0,50	81	\$ 170	\$ 13.770	17-feb	55	\$ 757.350	\$ 96.390,00
TOTALES				\$ 13.770			\$ 757.350	\$ 96.390

Nota. Formato de seguimiento y control usado en obra para seguimiento de los materiales que se encuentran en alquiler, cumpliendo su función en el desarrollo de los procesos constructivo.