

Apéndice I. Programación de actividades realizada en obra por días.

PROGRAMACIÓN PALACE				
FECHA				
TOTAL PERSONAL		13		
ACTIVIDAD GENERAL		COLUMNAS-PLACA S1 ATRÁS-CIMENTACION ETAPA 2		
FRENTE	ACTIVIDAD	PERSONAL NECESARIO	#	PERSONAL
FRENTE 1 CIMENTACIÓN	DESENCOFRAR CIMENTACIÓN	2	3	OLMES GONZALES
			12	WILLIAM CABALLERO
	AMARRAR COLUMNA D1	1	10	LEIDER MONROY
FRENTE 2 PLACA S1 ATRÁS	ARMAR TARIMA S1 ATRÁS	3	4	WILSON MEJIA
			19	ALFREDO CABARCAS
			13	OSCAR SUAREZ
FRENTE 3 PLACA S1 ADELANTE	DESENCOFRAR COLUMNAS A1-B1-C1-C7	4	17	WILSON MEJIA
			11	JAIME JIMENEZ
			18	OSWALDO CORDERO
			20	ROBERTO CABRALES
	AMARRAR COLUMNA C2	2	9	ALBEIRO ELLES
			16	ELVIN VILLARUEL
	AGUATERO	1	7	ANDRES PEREZ

PROGRAMACIÓN PALACE						
FECHA						
TOTAL PERSONAL		18				
ACTIVIDAD GENERAL		ETAPA 2-PLACA S1 ADEL-PLACA S1 ATRÁS				
FRENTE	ACTIVIDAD	PERSONAL NECESARIO	#	PERSONAL		
FRENTE 1 - ETAPA 2	AMARRANDO COLUMNAS E2-E'	3	MSTI	ALEJANDRO MARTINEZ		
			BOCH	YESID MAX		
			BOCH	HUGO RAFAEL		
	ENCOFRANDO COLUMNA D2	2	17	DANILSON AGUDELO		
			11	JAIME JIMENEZ		
AMARRANDO COLUMNA D3	2	8	KEYNER ESPAÑA			
		14	AMAURY MARTINEZ			
		FRENTE 2 PLACA S1 ATRÁS	ENCERCHANDO	2	4	WILSON MEJIA
					19	ALFREDO CABARCAS
ENTABLERANDO	2		3	OLMES GONZALES		
			12	WILLIAM CABALLERO		
AMARRANDO VIGAS	3	21	VLADIMIR			
		10	LEIDER MOROY			
		9	ALBEIRO ELLES			
FRENTE 3 PLACA S1 ADELANTE	DESENCOFRANDO ASCENSOR	2	18	OSWALDO CORDERP		
			20	RODOLFO CABRALES		
	AGUATERO	1	7	ANDRES PEREZ		
	TRASLADANDO MATERIAL	1	13	OSCAR SUAREZ		