

REPORTE DE AVANCE DE OBRA DEL CDC

FECHA:	10	03	22	
PRACTICANTE:	Maria Patricia Perez Sanchez.			
PERSONAL EN OBRA:	10	operarios		
	4	Administrativos.		
HORARIO DE TRABAJO DEL DIA ANTERIOR:	7-5 pm			

ACTIVIDADES EN EJECUCION:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Desencofran vigas escaleras. ✓ Demolicion muros antepecho. ✓ Instalacion varillas en anclaje mecanicos. ✓ Buscar varillas 1" ✓ Delimitación zona riesgo. (1 m).

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DIA DE MANANA:
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Retiro escombro ✓ Terminar armar columnas. ✓ Tubería control de acceso y detección de incendios. ✓ Desmonte shut.

NOTA
<p>Marques ✓ Martes o Miércoles de la otra semana se espera se fundan columnas.</p>