



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL – HATO

Nit. 890.210.438-2

Código: 220.38.1

Versión: 2.0 Fecha 01 - 2018

Página 1 de 4



INFORME

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

INFORME TÉCNICO DE INSPECCIÓN DE OBRA

INTRODUCCIÓN

El presente informe técnico detalla la inspección realizada en el marco del contrato SAMC-013-2023 de señalización vial para el casco urbano y principales vías del municipio del Hato. La ejecución de este proyecto es esencial para mejorar la seguridad y eficiencia del tránsito vehicular en la localidad, contribuyendo así al bienestar de la comunidad y al desarrollo integral de la región siguiendo lo establecido en el EOT.

Proyecto	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS, SEÑALIZACION Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD VIAL URBANA Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE HATO
Contrato	SAMC-013-2023
Unidad Ejecutoria	ALCALDÍA MUNICIPAL DE HATO SANTANDER
Departamento	SANTANDER
Municipio	HATO
Fecha Inicio de obra	01 de noviembre de 2023
Fecha límite para la finalización	30 de noviembre de 2023
Fecha de Inspección	25 de noviembre de 2023

DETALLE DE LA INSPECCIÓN OCULAR

Con fecha de 25 de noviembre de 2023 se realizó el recorrido por las calles del casco urbano del municipio de Hato con el objetivo de inspeccionar las obras ejecutadas de señalización; en la inspección realizada estuvo presente el ingeniero civil Rubén Patiño y el practicante auxiliar Carlos Daniel Coronel.

Observaciones:

- La obra se encuentra aproximadamente en un 80% de avance



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL – HATO

Nit. 890.210.438-2

Código: 220.38.1

Versión: 2.0 Fecha 01 - 2018

Página 2 de 4



INFORME

- Algunas separaciones para la señalización horizontal no cumplen con el manual de señalización vial, dado a la falta de espacio por la disposición de las calles.
- Algunas señales verticales no cumplen con la separación dado al tamaño de los andenes.
- Se ha presentado agrietamiento de la pintura dispuesta en las calles con piedra.

Recomendaciones:

- Acelerar los trabajos para la recepción de la obra.
- Conformar el comité de recepción de obra.

3. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

Revisión de dimensiones de líneas y separaciones



Revisión de calidad y estado de la pintura





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL – HATO

Nit. 890.210.438-2

Código: 220.38.1

Versión: 2.0 Fecha 01 - 2018

Página 3 de 4



INFORME

Revisión longitud de señales verticales



Revisión de las dimensiones de la señalización





**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDIA MUNICIPAL – HATO**
Nit. 890.210.438-2



Código: 220.38.1

Versión: 2.0 Fecha 01 - 2018

Página 4 de 4

INFORME

Proyectó Pasante Carlos Daniel Coronel
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Hato Santander