

Apéndice C. Solicitud de pedido realizada para una placa del proyecto Palace Condominio.

PROGRAMACIÓN DE CONCRETO						PROVEEDOR	HBS	
FUNDIDA DE ELEMENTOS		FECHA:		2022				
ELEMENTO	DIMENSION 1	DIMENSION 2	DIMENSIÓN 3	CANTIDAD	TOTAL			
PLACA P5 ADELANTE								
VIGA E	13,45	0,42	0,43		2,43			
COLE1	2,00	0,80	0,50		0,80			
COL E2	1,70	0,80	0,50		0,68			
COL E4	1,7	0,8	0,50		0,68			
RECUBRIMIENTO VIGA E	3,40	0,40	0,07		0,10			
VIGA E'	9,30	0,30	0,43		1,20			
RECUBRIMIENTO VIGA E'	4,30	0,07	0,25		0,08			
VIGA D	14,10	0,43	0,42		2,55			
COL D1	2,00	0,70	0,50		0,70			
COL D2	1,70	0,80	0,50		0,68			
COL D4	1,70	0,80	0,50		0,68			
RECUBRIMIENTO VIGA D	2,75	0,08	0,50		0,11			
VIGA C	13,1	0,42	0,43		2,37			
COL C1	2	0,8	0,5		0,80			
COL C2	2,4	0,8	0,5		0,96			
VIGA B	10,1	0,41	0,43		1,78			
COL B1	2	0,8	0,5		0,80			
COL B2	1,7	0,8	0,5		0,68			
VIGA A'	10,3	0,43	0,3		1,33			
A'4	0,25	1,2	1		0,30			
VIGA A'	6,35	0,4	0,5		1,27			
VIGA A' ANEXO	8,5	0,43	0,42		1,54			
A1	2	0,8	0,5		0,80			
A2	1,7	0,8	0,5		0,68			
A4	1,7	0,5	0,8		0,68			
VIGA BORDE	29,7	0,15	0,33		1,47			
VIGA 1	23,1	0,42	0,43		4,17			
RIOSTRA	28,9	0,33	0,15		1,43			
VIGA 2'	28,9	0,38	0,43		4,72			
VIGA 2	13,8	0,44	0,43		2,61			
VIGA 3'B	8,3	0,33	0,28		0,77			
VIGUETERIA 1	9,2	0,18	0,33		0,55			
VIGUETERIA 1.1	9,2	0,11	0,33	5	1,67			
VIGUETERIA 2	13,5	0,12	0,33	5	2,67			
VIGUETERIA 3	11,5	0,11	0,33		0,42			
VIGUETERIA 4	11,5	0,12	0,33	3	1,37			
VIGUETERIA 5	8,9	0,11	0,33		0,32			
VIGUETERIA 6	14,2	0,33	0,12	5	2,81			
VIGUETERIA 7	10,1	0,33	0,11		0,37			
VIGUETERIA 8	14,2	0,11	0,33	2	1,03			
VIGUETERIA 9	6	0,11	0,33		0,22			
VIGUETERIA 10	9,2	0,11	0,33	5	1,67			
TORTA 1	29,7	9,5	0,07		19,75			
TORTA 2	18,5	5	0,07	5,04	1,44			
VIGA VOLADO	9,7	0,1	0,33		0,32			
VIGA BORDE VOLADO	1	0,33	0,4	3	0,40			
RECUBRIMIENTO	9,7	1,1	0,07		0,7469			

TOTAL CUBICADA (m3)		1%	
75,57		0,76	74,81
TOTAL PEDIDO (m3)	74,81		

OBSERVACIONES	
5000 PSI	