

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO			
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		
ACTA No.	No 1 de la suspensión 003		
FECHA DEL ACTA	27 de abril de 2023		
No. DE CONTRATO Y FECHA	049 – DE MARZO 10 DE 2022		
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA – NIT 890.201.222-0		
OBJETO	INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN DE SALONES COMUNALES EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA SANTANDER		
CONTRATISTA	NOMBRE	CONSORCIO INTERVENTORES ORDAN	
	C.C/ NIT	901.572.183-1	
REPRESENTACIÓN LEGAL	NOMBRE	LUIS ALBERTO FORERO RAMOS	
	C.C	97.974.079	
ORDENADOR DEL GASTO	NOMBRE	IVAN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS	
	CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	
	C.C	91.278.629	
SUPERVISOR	NOMBRE	ISRAEL ANDRÉS BARRAGÁN JEREZ	
	C.C.	13.746.167	
VALOR DEL CONTRATO	\$ 135.526.225,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$ 201.004.741,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE CONVENIDO	Aplica para convenios
VALOR ADICIONADO	\$ 58.326.245,00	APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
		APORTE MUNICIPIO	Aplica para convenios
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CONTRATO) (____%)	N/A		
CDP	NÚMERO: 00002537		
	FECHA: FEBRERO 01 DE 2022		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 00001303		
	FECHA: ENERO 22 DE 2023		
CDP ADICIONAL	NÚMERO: 2970		
	FECHA: MARZO 03 DE 2023		
RP	NÚMERO: 00003383		
	FECHA: MARZO 15 DE 2022		
RP ADICIONAL	NÚMERO: 00000911		
	FECHA: ENERO 22 DE 2023		

RP ADICIONAL	NÚMERO: 00003450					
	FECHA: 14 DE MARZO DE 2023					
PLAZO DEL CONTRATO	Fecha de Inicio:			28 DE MARZO DE 2022		
	Fecha de Finalización:			27 DE MAYO DE 2022		
	Nueva fecha de terminación 1:			27 DE JUNIO DE 2022		
	Nueva Fecha de Terminación 2:			02 DE DICIEMBRE DE 2022		
	Nueva Fecha de Terminación 3:			15 DE DICIEMBRE DE 2022		
	Nueva Fecha de Terminación 4:			14 DE MARZO DE 2023		
	Nueva Fecha de Terminación 5:			12 DE ABRIL DE 2023		
	Duración:			SIETE (7) MESES Y ONCE (11) DÍAS		
MODIFICACIONES DEL CONTRATO	Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial		Fecha Final
	Suspensiones	1	DOS (2) MESES Y SEIS (6) DÍAS	23-06-22		28-08-22
		2	TRES (3) MESES	15-12-2022		14-12-2023
		3	x	27-04-2023		x
	Prórrogas	1	UN (1) MES	27-05-22		27-06-22
	Prórroga	2	TRES (3) MESES	03-09-22		02-12-22
	Prórrogas	03	DIEZ (10) DÍAS	03/12/2022		12/12/2022
	Prórrogas	04	TRES (3) DIAS	13/12/2022		15/12/2022
	Prórrogas	05	VEINTE OCHO (28) DIAS	14/03/2023		12/04/2023
	Tipo de modificación	No.	Fecha de la adición	Valor adicionado		Valor total del contrato
	Adiciones	2	30-08-22	\$ 201.004.741		\$336.530.066
		5	14-03-2023	\$ 58.326.245		\$394.857.211
	Otras modificaciones	No.	Fecha de la modificación	Observaciones		
	Cesión/ Otros/ Aclaraciones	n/a	n/a	n/a		
GARANTÍAS PRESENTADAS PARA LA EJECUCIÓN DELCONTRATO	Aseguradora	Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
				Desde	Hasta	
	Seguros del Estado S.a.	Cumplimiento	21-44-101377961-14	28/03/22	15/04/23	\$ 67.306.193,20
	Seguros del Estado S.A.	Pago de Salarios, Prestaciones	21-44-101377961-14	28/03/22	15/12/25	\$ 33.653.096,60
	Seguros del Estado S.A.	Calidad del Servicio	21-44-101377961-14	12/12/22	14/12/27	\$ 67.306.193,20
	Seguros del Estado S.A.	Responsabilidad Civil Extracontractual	21-40-101183947-8	28/03/22	14/12/22	\$ 200.000.000
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS	21 DE MARZO DE 2023					

 Alcaldía de Bucaramanga	ACTA DE SUSPENSIÓN O AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Código: F-GJ-1140-238,37-087
		Versión: 1.0
		Fecha aprobación: Mayo-15-2020
		Página 3 de 3

CONSIDERACIONES QUE MOTIVAN LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

1. El día 28 de marzo 2022 se inició la ejecución del Contrato antes identificado con fecha de terminación inicial el día 27 de mayo de 2022 y una fecha de terminación actual del 12 de abril de 2023.

2. Que el contrato de Interventoría número 049 de 2022 tiene como fecha de terminación el 12 de abril de 2023.

3. Que el Contratista ha presentado solicitud de suspensión del contrato de obra No. 037 de 2022 para poder atender ajuste de las actividades del andén aledaño a la obra y del contrato de obra No. 038 de 2022, a fin de adelantar la visita al sitio de obra con el especialista estructural de obra y el diseñador de la entidad contratante, para resolver nuevas dudas del componente estructural de dicho contrato.

4. Que no han sido superadas las causas que conllevaron a la suspensión, por este motivo, es necesario realizar una ampliación a la suspensión el día 27 de abril de 2023, el motivo es realizar una visita al sitio de la obra, resolver dudas del componente estructural y atender ajuste de las actividades del andén aledaño a éste, esto implica una ampliación de la suspensión del contrato.

ACUERDAN

Analizada la anterior solicitud, el Municipio de Bucaramanga, encuentra plenamente justificadas y derecibo, la suspensión así:

PRIMERO: Ampliar la suspensión temporalmente del Contrato N° 049 de 2022, por un término de x días a partir del día 27 de abril al x de 2023 hasta que se solucionen las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: Para la reanudación del plazo del Contrato y de la ejecución del mismo, el municipio y elContratista suscribirán de manera oportuna la correspondiente acta de reinicio.

TERCERO: El Contratista se compromete a ampliar la vigencia y cobertura de las pólizas constituidasinicialmente y allegarlas al Contratante para su revisión y aprobación.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Bucaramanga, Santander al 27 de abril de 2023

IVÁN JOSÉ VARGAS CÁRDENAS

Secretario de Infraestructura

LUIS ALBERTO FORERO RAMOS

Consorcio Interventores ORDAN

Contratista

ISRAEL ANDRÉS BARRAGÁN JEREZ

Supervisor