


 Alcaldía de Bucaramanga	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-1140-238,37-013
		Versión: 1.0
		Fecha: Julio-10-2018
		Página 1 de 3

DIRIGIDO A (ordenador del gasto)	IVAN JOSE VARGAS CARDENAS
SECRETARÍA Y/O OFICINAS GESTORAS	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE ELABORACIÓN	29 DE MARZO DEL 2023
RESPONSABLE TÉCNICO	ISRAEL ANDRÉS BARRAGÁN JEREZ – PROFESIONAL ESPECIALIZADO

ALCANCE DE LA NECESIDAD

DESCRIPCIÓN	<p>PRIMERO: Que el día 29 de junio de 2022 se suscribió el Contrato de interventoría de obra pública de infraestructura de transporte No. 144 de 2022 entre el Municipio de Bucaramanga y CONSORCIO EQUILÁTERO, Contratista, con un plazo inicial de SEIS (06) meses, por valor de \$410.262.615,00, con el fin de controlar, vigilar y verificar el cumplimiento de los contratos de obra No. 142 y No. 143 del 29 de junio de 2022. El objeto del contrato de interventoría corresponde a “INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.</p> <p>SEGUNDO: Que el Contrato de interventoría No. 144 de 29 de junio de 2022, inició actividades según acta de inicio, el primero (01) de julio de 2022 y fijándose como fecha de terminación el día treinta (30) de diciembre de 2022.</p> <p>TERCERO: Que el día 27 de diciembre de 2022 se suscribió el adicional No 1 al contrato No 144 de 2022 en valor y plazo de TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, y por un monto de TRESCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES PESOS (\$311.619.903,00) con el fin de culminar las actividades adicionales y complementarias del contrato de referencia.</p> <p>CUARTO: Que por medio del oficio INT-CAP-278, el contratista interventor solicita un adicional en valor y en plazo a los contratos 142 y 143 del 2022, por ende, se hace necesario adicionar en plazo el contrato de interventoría No 144 de 2022 por UN (1) MES Y QUINCE DÍAS (15), y un adicional en valor por CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$124.119.528.75) con el fin de culminar las actividades adicionales y complementarias de los contratos en referencia.</p>
-------------	---

	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-1140-238,37-013
		Versión: 1.0
		Fecha: Julio-10-2018
		Página 2 de 3

	<p>QUINTO: Que con motivo de la viabilidad de adición en valor y plazo de los contratos de obra No. 142 y 143 del 29 de junio del 2022, cuyos objetos corresponden a “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” GRUPO No. 1 y 2, respectivamente.</p> <p>SEXTO: Que el valor a adicionar al contrato de interventoría No. 144 del 2022 es por la suma de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$124.119.528.75), el cual se hace necesario para garantizar el acompañamiento del personal de obra hasta la fecha de terminación de los contratos.</p> <p>ACUERDAN</p> <p>PRIMERO: Que por lo anterior es necesario ampliar el valor y plazo al contrato de interventoría No. 144 del 29 de junio de 2022, que tiene por objeto la “INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”., para garantizar la continuidad del seguimiento efectuado por la interventoría a los contratos de obra No. 142 y 143 del 2022.</p> <p>SEGUNDO: Ampliar el valor fiscal del contrato de interventoría No. 144 del 29 de junio de 2022, por un monto de CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$124.119.528.75), según anexo No. 1 que forma parte integral de la presente.</p> <p>TERCERO: Adicionar un plazo de UN (1) MES Y QUINCE DÍAS (15) al contrato de interventoría No. 144 de 2022 entre el Municipio de Bucaramanga y el CONSORCIO EQUILÁTERO.</p> <p>CUARTO: El contratista deberá efectuar la ampliación de la cobertura de las pólizas del contrato.</p>
--	--

 Alcaldía de Bucaramanga	REQUERIMIENTO TÉCNICO DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR	Código: F-GJ-1140-238,37-013
		Versión: 1.0
		Fecha: Julio-10-2018
		Página 3 de 3

OBJETO PROPUESTO	ADICIONAL N° 2 EN VALOR Y PLAZO AL CONTRATO INTERVENTORÍA No. 144 DE 29 DE JUNIO DE 2022 “INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN VIAL DE LOS SECTORES AFECTADOS EN EL MARCO DE LA DECLARATORIA DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”.
OBLIGACIONES	SE CONSERVAN LAS OBLIGACIONES DESCRITAS EN EL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO.
PLAZO CONTRACTUAL	SEIS (06) MESES
PLAZO ADICIONAL No 1	TRES MESES Y MEDIO (3.50)
PLAZO ADICIONAL No2	UN (1) MES Y QUINCE DÍAS (15)
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ESTIMADO	<i>Presupuesto de interventoría Adicional. Ver anexo No. 1</i>
VALOR CONTRACTUAL	CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS (\$410.262.615,00)
VALOR ADICIONAL No 2	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$124.119.528.75).
RUBRO PRESUPUESTAL	2 .3 .2 .02 .02 .008 .3205018 .83990 .201 AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE ORDENAMIENTO AMBIENTAL Y TERRITORIAL OBRAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE MOVIMIENTOS EN MASA 201
TIPO DE IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL <i>(Marque con una X según corresponda)</i>	FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN X
<u>ALCANCE AL PLAN DE DESARROLLO</u>	
LINEA ESTRATÉGICA	Bucaramanga sostenible, una región con futuro
PROGRAMA	Conocimiento del riesgo y adaptación al cambio climático y Reducción, mitigación del riesgo y adaptación al cambio climático.
META PLAN DE DESARROLLO	Intervenir estratégicamente 6 zonas de riesgo de desastre.
SEPI	2022680010003.
<u>RESPONSABLES</u>	
FIRMA DE QUIEN ELABORÓ EL INFORME TÉCNICO	ING. ISRAEL ANDRÉS BARRAGÁN JEREZ Supervisor contrato de interventoría Secretaría de Infraestructura